

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
									Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado		
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido						Devengado	Ejercido
CHP13140200342784	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$292,993	\$292,993	\$292,993	50.00	\$0	Red de alcantarillado	21	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$446,773	\$446,773	\$446,773	84.65	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342936	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Los Pájaros).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$259,809	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342984	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Linda Vista Shanká).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	68	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$262,631	\$262,631	\$262,631	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343242	Rehabilitación Del Colector Sanitario.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$5,981,089	\$5,981,089	\$5,981,089	78.22	\$0	Red de Alcantarillado	5,100	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343273	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Albania Baja).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$274,810	\$274,810	\$274,810	\$274,810	\$254,497	\$254,497	\$254,497	92.61	\$0	Red de Alcantarillado	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343319	Ampliación De Electrificación.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia C.C.I.)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	100.00	\$0	Red Eléctrica	280	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343352	Ampliación De Electrificación.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,476,294	\$1,476,294	\$1,476,294	90.86	\$0	Red Eléctrica	200	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343396	Introducción De La Red Eléctrica.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	El Jobo; (Villa De San José).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$2,700,078	\$2,700,078	\$2,700,078	57.89	\$0	Red Eléctrica	600	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343427	Introducción De Energía Eléctrica.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya, (Barrio 14 De Febrero).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$243,918	\$243,918	\$243,918	50.00	\$0	Red Eléctrica	80	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$607,620	\$607,620	\$607,620	50.00	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343544	Introducción De Red Eléctrica.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,572,249	\$1,572,249	\$1,572,249	92.43	\$0	Red Eléctrica	260	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343572	Introducción De La Red De Energía Eléctrica.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$352,952	\$352,952	\$352,952	76.71	\$0	Red Eléctrica	35	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación De Electrificación.	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$376,051	\$376,051	\$376,051	90.17	\$0	Red Eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343688	Ampliación De Alcantarillado Pluvial.	2.1.3.-101-SD-01-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$220,370	\$220,370	\$220,370	76.41	\$0	Drenaje	88	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$68,018.19 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
									Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto							Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido						Devengado	Ejercido
CHP13140300362484	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-02-04-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Elmar Seltzer).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	12	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300362494	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable.	2.1.3.-101-02-04-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	32	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365076	Introducción De Red Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$122,518	\$122,518	\$122,518	50.00	\$0	Red eléctrica	40	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Manguito Y Timbral).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$1,102,701	\$1,102,701	\$1,102,701	48.49	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. Monto Autorizado (\$1,822,728.87), Ampliación de Monto (451,299.97). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365078	Introducción De Red Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$144,326	\$144,326	\$144,326	50.00	\$0	Red Eléctrica	30	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación De Electrificación.	2.2.1.-101-01-02-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$557,670	\$557,670	\$557,670	50.00	\$0	Red Eléctrica	120	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365082	Construcción De Piso Firme.	2.2.5.-101-01-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente).		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2013	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$1,769,449	\$1,769,449	\$1,769,449	50.00	\$0	Piso	441	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365094	Construcción De Piso Firme.	2.2.5.-101-01-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Poniente).		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	100.00	\$0	Piso	224	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365095	Construcción De Piso Firme.	2.2.5.-101-01-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente).		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2012	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$1,807,539	\$1,807,539	\$1,807,539	50.00	\$0	Piso	450	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$688,770	\$688,770	\$688,770	76.33	\$0	Red Eléctrica	58	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365101	Reubicación De Colector Sanitario.	2.1.3.-101-01-01-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$654,648	\$654,648	\$654,648	50.00	\$0	Drenaje	81	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365104	Introducción A La Red De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-01-04-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$934,436	\$934,436	\$934,436	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	150	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365360	Introducción De La Red De Energía Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$1,214,534	\$1,214,534	\$1,214,534	50.00	\$0	Red Eléctrica	360	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365364	Introducción Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$617,969	\$617,969	\$617,969	50.00	\$0	Red Eléctrica	63	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$876,057	\$876,057	\$876,057	96.36	\$0	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365370	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-01-04-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condesa).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$474,934	\$474,934	\$474,934	96.61	\$0	Red de Alcantarillado	34	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$187,857	\$187,857	\$187,857	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado	
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido
CHP14140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable.	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$356,035	\$356,035	\$356,035	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	15.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$455,497	\$455,497	\$455,497	50.00	\$0	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365377	Introducción Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-01-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén Granjas).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$788,852	\$788,852	\$788,852	50.00	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica.	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$1,408,302	\$1,408,302	\$1,408,302	50.00	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia.	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$1,262,496	\$1,262,496	\$1,262,496	50.00	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$987,813	\$987,813	\$987,813	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	25.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable.	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$214,864	\$214,864	\$214,864	50.00	\$0	Red de Agua	110	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411085	Línea De Conducción De Agua Potable.	2.1.2.-101-01-09-01-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	El Jobo (San Vicente).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$1,225,257	\$1,225,257	\$1,225,257	50.00	\$0	Red de Agua	200	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411099	Ampliación De La Red Sanitaria.	2.1.3.-101-01-04-02-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$243,995	\$243,995	\$243,995	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	62	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recurso FISM 2014 y FISM 2013 (ECONOMÍAS). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la cantidad de \$229,337.50 y se pago en este Cuarto Trimestre \$114,677.81 y de FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de \$258,653.18 y se pago en este Cuarto Trimestre la Cantidad \$129,317.53. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411111	Introducción De Agua Potable.	2.2.3.-101-01-09-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$2,935,670	\$2,935,670	\$2,935,670	50.00	\$0	Red de Agua	70	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412050	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-00-00-00-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$955,995	\$955,995	\$955,995	50.00	\$0	Metro Cuadrado	234	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-00-00-00-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$1,690,040	\$1,690,040	\$1,690,040	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,754	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-00-00-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$1,398,720	\$1,398,720	\$1,398,720	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200349839	Rehabilitación De Red Sanitaria.	2.1.3.-101-SD-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	100.00	\$0	Metro Lineal	2,244	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con un monto de \$187,765.43 y Empréstitos FAIS 2012 (Rendimientos y Años Anteriores) con un monto de \$519,976.87. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$327,280	\$327,280	\$327,280	95.20	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$16,501.49. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
									Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido
CHP13130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$257,755.99 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,373,463	\$3,373,463	\$3,373,463	98.40	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$55,026.70 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	90.23	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$310,491.30 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228991	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130400262479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa).	2.2.3.-101-SC-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	100.00	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$2,479,133	\$2,479,133	\$2,479,133	79.81	\$0	Metro Cuadrado	1,889	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez; (Barrio Juy Juy)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	82.52	\$0	Metro Cuadrado	1,595	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$367,334.56 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293716	Construcción De Drenaje Pluvial.	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	99.58	\$0	Metro Lineal	7,959	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario.	2.1.3.-101-SD-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	100.00	\$0	Metro Lineal	192	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Se pago \$1,129,296.84. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$3,989,683	\$3,989,683	\$3,989,683	83.83	\$0	Metro Cuadrado	2,009	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión.	2.2.1.-101-SG-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,325,991	\$1,325,991	\$1,325,991	99.49	\$0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$6,749.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,803	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300368048	Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez.	3.8.2.-101-SU-04-01-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	100.00	\$0	Proyecto	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					% Avance	
CHP14140300368028	Remodelación Del Parque Adonahí.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Adonahí).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	100.00	\$0	Plaza	1,540	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368035	Remodelación Del Parque San Pedro Progresivo.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Pedro Progresivo).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$328,977	100.00	\$0	Plaza	1,453	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368038	Remodelación Del Parque Jardines De Tuxtla.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Jardines De Tuxtla).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	100.00	\$0	Plaza	1,200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400415381	Alumbrado Público En Diferentes Puntos De La Ciudad.	2.2.4.-101-07SE-01-00-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Luminaria	18,750	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397260	Remodelación Del Parque Los Laureles.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento Los Laureles).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	100.00	\$0	Plaza	989	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400188	Remodelación Del Parque Misol Há.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Misol Há).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	100.00	\$0	Plaza	160	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397300	Remodelación Del Parque Capulines li.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines li).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	100.00	\$0	Plaza	786	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397343	Remodelación Del Parque Capulines li.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines li).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$85,080	100.00	\$0	Plaza	800	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300397385	Remodelación Del Parque Xamaipak Popular.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$285,689	100.00	\$0	Plaza	2,010	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397416	Remodelación Del Parque Altos Del Norte.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$998,995	100.00	\$0	Plaza	245	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397441	Remodelación Del Parque Diana Laura.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$212,950	100.00	\$0	Plaza	700	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397495	Remodelación Del Parque San José Chapultepec 2ª. Sección.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento San José Chapultepec 2ª. Sección).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$151,657	100.00	\$0	Plaza	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397552	Remodelación Del Parque Las Águilas.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Águilas).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	100.00	\$0	Plaza	5,478	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401392	Construcción De Cancha Deportiva.	2.4.1.-101-07SE-05-01-04-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	100.00	\$0	Cancha Deportiva	4,130	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2014 y FAFM 2013 (Economías). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2014 con un monto autorizado de \$1,313,626.04 y FAFM 2013 (Economías) con un monto autorizado de \$751,334.31. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300378126	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario.	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario).	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$621,521	\$621,521	\$621,521	68.74	\$0	Plaza	4,130	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) y FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$350,000.00 y FAFM 2013 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$554,134.50. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Real Del Bosque.	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	50.00	\$0	Plaza	6,800	0.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$3,000,000.00; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se pago la cantidad de \$4,993,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
									Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
CHP14140400412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	50.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$1,000,000.00; se autorizo de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$2,994,000.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se pago la cantidad de \$1,997,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400412298	Remodelación De Oficinas Administrativas Del Palacio Municipal (1er Piso Lado Poniente). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-102	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$85,936	\$85,936	\$85,936	\$85,936	\$85,936	\$85,936	\$85,936	\$85,936	100.00	\$0	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412307	Remodelación De Oficinas Administrativas Del Palacio Municipal (1er Piso Lado Oriente). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-103	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$72,928	\$72,928	\$72,928	\$72,928	\$72,928	\$72,928	\$72,928	\$72,928	100.00	\$0	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2014 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal.	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco).		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$2,964,813	\$2,964,813	\$2,964,813	80.06	\$0	Obra	553,374	100.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012 (Ahorros Presupuestales). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8¿), Con Una Longitud De 80 Ml.	DT-009-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Calle Ciprés Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta.	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$141,784	\$141,784	\$141,784	67.90	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$67,032.19 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130300222491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Asi Como De Los Tres Pozos De Visita.	DT-010-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Santos.	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130300222509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10¿0), Asi Como 30 Descargas Domiciliarias De 6¿0, 3 Pozos De Visita.	DT-012-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Francisco I Madero.	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$371,215	\$371,215	\$371,215	95.44	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$17,747.50 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200349320	Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alaminos Guerrero.	2.2.1.-101-SE-16-02-46-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo).	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	\$0	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$3,148,011	\$3,148,011	\$3,148,011	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,495	0.00	65.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$3,148,011	\$3,148,011	\$3,148,011	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,495	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393922	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I .	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$5,386,415	\$5,386,415	\$5,386,415	50.00	\$0	Metro Cuadrado	357	0.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$2,577,870	\$2,577,870	\$2,577,870	50.00	\$0	Metro Cuadrado	340	0.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$2,205,709	\$2,205,709	\$2,205,709	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415653	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$2,587,534	\$2,587,534	\$2,587,534	50.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400415703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$3,521,662	\$3,521,662	\$3,521,662	50.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito Ejecutor	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
									Políticas o Lineamientos	Ramo					Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido
CHP14140400415726	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$1,513,287	\$1,513,287	\$1,513,287	50.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415743	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,431,871	\$12,431,871	\$12,431,871	\$12,431,871	\$12,431,871	\$12,431,871	\$12,431,871	100.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$6,606,666	\$6,606,666	\$6,606,666	50.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$17,370,360	\$17,370,360	\$17,370,360	50.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	63.57	\$0	Metro Cuadrado	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$668,028	\$668,028	\$668,028	50.00	\$0	Metro Cuadrado	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$12,850,260	\$12,850,260	\$12,850,260	50.00	\$0	Metro Cuadrado	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$7,591,279	\$7,591,279	\$7,591,279	50.00	\$0	Metro Cuadrado	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$9,600,253	\$9,600,253	\$9,600,253	50.00	\$0	Metro Cuadrado	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$7,438,250	\$7,438,250	\$7,438,250	50.00	\$0	Obra	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista)	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413445	Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente (Obras Complementarias).	2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Real Del Bosque.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	71.47	\$0	Plaza	6,800	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez.	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	66.70	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365392	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-00-00-00-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Granjas Oriente (Kilometro 4).	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	0.00	100.00	Financiera: Mezcla de Recursos HABITAT y FISM 2014. Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: se autorizo de HABITAT 2014 la cantidad de \$1,827,337.00 y se pago en este Cuarto Trimestre la Cantidad de \$1,827,337.00; se autorizo de FISM 2014 la cantidad de \$1,218,225.00 y se pago en este Cuarto Trimestre la Cantidad de \$1,218,224.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378227	Introducción De Alumbrado Público.	2.2.4.-101-07SE-01-00-04-096	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Granjas Oriente).	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,010,527	\$1,010,527	\$1,010,527	\$1,010,527	\$1,010,527	\$1,010,527	\$1,010,527	100.00	\$0	Luminaria	300	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2014, FAFM 2014 y ESTATAL 2014. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2014 con un monto de \$43,337.00 y ESTATAL 2014 con un monto de \$401,950.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412090	Adecuación De Imagen Institucional De Centro De Desarrollo Comunitario Km4.	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-098	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$157,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	397	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2014 y FAFM 2014. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2014 con un monto de \$94,200.00 y FAFM 2014 con un monto de \$62,800.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
									Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado		
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido						Devengado	Ejercido
CHP14140400412208	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Km4.	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,267,140	\$1,267,140	\$1,267,140	\$1,267,140	\$1,267,140	\$1,267,140	\$1,267,140	100.00	\$0	Metro Cuadrado	397	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: HÁBITAT 2014, FAFM 2014 y ESTATAL. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos: HÁBITAT 2014 con un monto de \$759,159.00, FAFM 2014 con un monto de \$9,957.00 y ESTATAL con un monto de \$498,024.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419117	Rehabilitación De Fachadas De 1,063 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$614,250	\$614,250	\$614,250	\$614,250	\$606,058	\$606,058	\$606,058	98.67	\$0	Evento	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$8,191.85. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419187	Rehabilitación De Fachadas De 728 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$452,987	\$452,987	\$452,987	\$452,987	\$452,984	\$452,984	\$452,984	100.00	\$0	Evento	96	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419206	Rehabilitación De Fachadas De 642 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$420,525	\$420,525	\$420,525	\$420,525	\$416,743	\$416,743	\$416,743	99.10	\$0	Evento	89	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$3,781.92 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419221	Rehabilitación De Fachadas De 604 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$374,217	\$374,217	\$374,217	99.00	\$0	Evento	80	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$3,782.42 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419247	Rehabilitación De Fachadas De 1,527 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$877,378	\$877,378	\$877,378	\$877,378	\$855,073	\$855,073	\$855,073	97.46	\$0	Evento	189	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con ahorro Presupuestal de \$22,305.57 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419263	Rehabilitación De Fachadas De 828 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-10SS-01-02-50-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$517,226	\$517,226	\$517,226	\$517,226	\$517,222	\$517,222	\$517,222	100.00	\$0	Evento	106	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo „Octavio Paz“.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Vida Mejor).	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	100.00	\$0	Plaza	3,051	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 con un monto autorizado de \$1,991,085.63; FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de \$208,914.37; PREP 2014 (RAMO 15) con un monto autorizado de \$900,000.00; y Estatal (FAFEF) con un monto autorizado de \$1,600,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413512	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-02-02-03-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,658,541	\$1,658,541	\$1,658,541	\$1,658,541	\$1,658,541	\$1,658,541	100.00	\$0	Equipo	591	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 (\$1,243,905.77); Recurso Estatal (\$414,635.26). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413541	Suministro E Instalación De Techumbre. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-01-05-01-22-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,096,240	\$7,096,240	\$7,096,240	\$7,096,240	\$7,096,240	\$7,096,240	\$7,096,240	100.00	\$0	Techo	628	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 (\$5,322,180.73); Recurso Estatal (\$1,774,060.24). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413557	Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-01-03-01-22-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,333,277	\$2,333,277	\$2,333,277	\$2,333,277	\$2,333,277	\$2,333,277	\$2,333,277	100.00	\$0	Piso	342	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 (\$1,749,958.22); Recurso Estatal (\$583,319.41). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413575	Construcción De Muros Firmes. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-01-02-01-22-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2014	\$19,128,956	\$19,128,956	\$19,128,956	\$19,128,956	\$19,128,956	\$19,128,956	\$19,128,956	100.00	\$0	Muro	801	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 (\$14,346,717.10); Recurso Estatal (\$4,728,239.04). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413595	Construcción Y Equipamiento Del Polideportivo Bicentenario En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-01-22-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Santos.	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	\$55,000,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios		Avance Anual	% Avance Acumulado						
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		
CHP14140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,250,375																		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Proyecto Finiquitado. Ampliación del Monto Autorizado. Mezcla de Recurso SUBSEMUN 2014 (\$14,672,240.91) y SUBSEMUN 2014 (Rendimientos) con un monto de \$7,276.23. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,610,000	\$4,610,000	\$4,610,000	99.78	\$0	Proyecto	553,374	0.00	100.00				Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$10,175.26 / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140100309201	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública.	1.7.4.-101-PP-05-07-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$299,515	\$296,961	\$296,961	\$296,961	\$295,306	\$295,306	\$295,306	99.44	\$0	Proyecto	553,374	0.00	100.00				Financiera: Proyecto Finiquitado. Reducción del Monto Autorizado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Reducción del Monto Autorizado (\$299,515.84). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140100309229	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza.	1.7.3.-101-PP-02-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,007	\$1,444,007	\$1,444,007	100.00	\$0	Policia	553,374	0.00	100.00				Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140100309256	Red Nacional De Telecomunicación.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez.		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$2,067,488	\$2,067,488	\$2,067,488	\$2,067,488	\$2,067,488	\$2,067,488	100.00	\$0	Proyecto	553,374	0.00	100.00				Financiera: Proyecto Finiquitado. Reducción del monto Autorizado. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Proyecto Finiquitado. Reducción del Monto Autorizado (\$3,486,800.00). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200336679	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200336689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337779	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	100.00	\$0	Metro Cuadrado	694	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337811	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Monto							Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado			
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	% Avance	Reintegro
CHP14140200337841	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,270	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,526	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337905	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	100.00	\$0	Metro Cuadrado	245	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337961	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338002	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	100.00	\$0	Metro Cuadrado	420	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338040	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,282	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316245	Remodelación Teatro Emilio Rabasa	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	100.00	\$0	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418946	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista.	2.2.1.-101-07SE-05-01-52-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha Deportiva	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317962	Drenaje Y Pavimentación Del Circuito Principal En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2.1.3.-101-01-04-01-52-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	200	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

| F15 A. Última actualización: 28 de Enero de 2015, información generada por: C. Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Teléfono: 6128195.