

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ambito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convergencia)	Ramo	Dependencia que lo otorga administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgan (Ciclo Recurso)	Monto				% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido							Devengado		Ejercido	Pagado
CHP01/30402281	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Anochista, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Anochista).	2.2.1-101-SG-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Anochista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Pase	0	100.00	50.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economic). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402287	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1-101-SE-07-01-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paulino Aguilar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	55.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1-101-SE-07-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$1,802,961	\$1,802,961	88.55	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1-101-SE-07-01-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia El Roble	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$253,108	\$253,108	42.69	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xarapak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Xarapak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$624,216	\$624,216	80.94	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Garzitas).	2.2.1-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Garzitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Pinipak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Pinipak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1-101-SE-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$615,240	\$615,240	80.68	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Pinipak Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Pinipak Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	15.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Pedregal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$892,049	\$892,049	52.24	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402288	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 7 De Abril	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1-101-SE-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia La Industrial	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	60.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Diana Laura	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,416,193	\$1,416,193	73.31	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	90.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoyá).	2.2.1-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Copoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$1,200,663	\$1,200,663	37.65	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shantik).	2.2.1-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Linda Vista Shantik	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	35.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Bosques Del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ataca).	2.2.1-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Ataca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$245,816	\$245,816	18.60	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$917,288	\$917,288	61.05	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Terán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba Terminada. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Orizaba Oriente).	2.2.1-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Orizaba Oriente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	95.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pavimentación De Calles Con Concreto Hídrico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Oriente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	656	100.00	96.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Físico: Oba en Proceso. / Registro: Oba Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP01/30402289	Pago De Deuda A Personas Físicas Y Morales (Codicom 2011). Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1-101-OF-03-00-03-087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$12,501,788	\$12,501,788	78.13	\$0	Acción	563.374	100.00	78.00	Financiera: Proyecto Referenciado. / Físico: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Referenciado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 84		Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convergencia)	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgan (Ciclo Recurso)	Monto					% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado	
CHFD01304002289 91	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Torres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Frigidoado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es BANCOMER. Pasa al siguiente nivel.	
CHFD01304002624 79	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Excesodriana (2º. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-SE-02-00-03-000	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonias México, Pomarosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01304002625 34	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2º. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-SD-01-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia C.C.I.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es RSM2011 (Economía) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002936 56	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002936 68	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Juy Juy	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	50.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002936 77	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	60.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002936 83	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento Las Torres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	20.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002937 16	Construcción De Drenaje Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,959	100.00	35.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002937 39	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 7 De Abril	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	706	100.00	60.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD01401002937 51	Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Jardines Del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	100.00	25.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Fisica: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 84		Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Arbitrio	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convergencia)	Ramo	Dependencia que lo otorga administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgan (Ciclo Recurso)	Monto					% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Beneficiario s (Población)	Avance Anual	% Avance Acumulado			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado								Ejercido	Pagado
CHP00140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burocrática).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Burocrática	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	28.00	Financiera: Obra referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria).	2.1.3.-101-SD-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia La Gloria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	147	100.00	0.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293775	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	42.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Paseo Del Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	7.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia El Salvador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	852	100.00	99.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293800	Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Galia).	2.2.1.-101-SG-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia La Galia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	247	100.00	99.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe).	2.2.1.-101-SG-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Rivera Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	30.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia 6 De Junio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,803	100.00	6.00	Financiera: Obra referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANCOMER 2013 (Adelanto FAS). Esta información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293885	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Terán).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Colonia San José Terán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Registro: La Fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economía). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Uso Múltiple. La Misión.	108-SE-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	La Misión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,087,301	\$1,087,301	95.69	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Atorro Presupuesto de \$4,995,000 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-02-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia C.C.I.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	100.00	\$0	Metro Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$630,507	\$630,507	67.00	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Se actualizó el avance físico de la obra. En espera de estimación finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 84

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ambito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convierto)	Ramo	Dependencia que lo otorga administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgan (Ciclo Recurso)	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
															Monto						% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)		Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Presupuesto	Modificado	Recudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido								Pagado
CHP1313020150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Garzas).	21.3-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Garzas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,039	\$750,039	\$750,039	\$750,039	\$750,039	\$642,628	\$642,628	85.59	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: Otra Referenciada. En espera de estimación finalizado. / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Faltan estimación finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313020150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Panzapok Popular).	21.3-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Panzapok Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Referenciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313020150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Garzas).	21.3-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Las Garzas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$882,816	\$882,816	63.10	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	85.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Fisica: Otra en Proceso. / Registro: Otra Referenciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1313020151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamzapok Popular).	21.3-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Xamzapok Popular	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$332,593	\$332,593	95.50	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	100.00	Financiera: Faltan estimaciones. / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Referenciada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100287575	Pago De Adeudo De Suministro De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1-101-CF-04-00-04-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	100.00	\$0	Acción	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido satisfactoriamente. / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es una mezcla de recursos, que se compone de la siguiente manera: FISM 2013 (Economías) con un monto de \$4,500,000.00, FISM 2013 (Rendimientos) con un monto de \$412,964.00, Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010028856	Gestión Y Procuración De Fondos Federales Y Escuelas 2014, Tuxtla Gutiérrez.	22.7-101-SU-04-01-04-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,093,900	\$2,093,900	\$2,093,900	\$2,093,900	\$304,620	\$304,620	15.50	\$0	Proyecto	563,374	100.00	25.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Fisica: Proyecto en ejecución / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0014010028952	Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez.	38.2-101-SU-04-01-04-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,930,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Fisica: Proyecto no iniciado. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010028981	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	21.6-101-SE-12-00-04-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Alianza Popular Laborante	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Salud	En Ejecución	2014	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	563,374	100.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos: FISM (Rendimientos) 2014 y FISM (Rendimientos) 2013. Proyecto no iniciado. / Fisica: Proyecto no iniciado. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es una mezcla de recursos compuesta de la siguiente manera: FISM 2014 (Rendimientos) con un monto de \$19,513.20 y FISM 2013 (Rendimientos) con un monto de \$120,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010029003	Becas En Espectro, Tuxtla Gutiérrez.	25.6-101-SB-02-00-04-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,226,156	\$2,226,156	\$2,226,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	2,833	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Fisica: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010029027	Formulación De Proyectos Estratégicos De Desarrollo En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez.	22.7-101-SU-04-01-04-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,347,000	\$1,347,000	\$1,347,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Fisica: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010029055	Fomento A La Producción Y Productividad 2014 (No Cuerra), Tuxtla Gutiérrez.	32.1-101-TF-01-00-04-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,900,920	\$1,900,920	\$1,900,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Huelga	1,500	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Fisica: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010029080	Reconstrucción Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento Norte Y Libramiento Sur, Tuxtla Gutiérrez.	22.4-101-SE-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0014010029482	Estudio De Factibilidad (Costo - Beneficio) Para Los Proyectos: Ejido Cuyapan - Cerra Del Negro, Longitud 4.50 Km.; Tuxtla - Cerro Huelco, Longitud 1.0 Km. Y Tuxtla - Ejido Plan De Ayala.	18351 ED08000 01120051015 8288	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Ejido Plan De Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio de 2014. / Registro:
CHP1213020167904	Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano "Que Vea El Centro", Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,296,602	\$6,296,602	62.97	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto finiquitado, Reintegro de \$3,703,397.67. / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1213020168008	Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10.9 De Diámetro De Pvc En #. Sur Entre #1, Poniente Y 2º, Oriente Y 2º, Poniente Entre #1, Sur Y #1 Sur, Tuxtla Gutiérrez.	108-SC-03-04-02-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$142,479	\$142,479	11.27	\$0	Metros Lineales	563,374	100.00	100.00	Financiera: Otra Referenciada, Reintegro de \$884,800.00 / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Referenciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222439	Reposición De 150 M. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10.9) De Diámetro, 2 Pzacos De Vista Y Descargas Domésticas, Calle Central Y Andar Niza Y Cecaf, Col. Poteero Moadr.	DF-004-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col. Poteero Moadr	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$139,018	\$139,018	50.00	\$0	Metro Lineal	563,374	100.00	100.00	Financiera: Otra Referenciada, Pendiente estimación Fisica. / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Referenciada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutó en el ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222564	Reposición De 70 M. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10.9) De Diámetro, 1 Pzaco De Vista Y Descargas Domésticas, Callejo San Isidro, Fraccionamiento San Isidro.	DF-018-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Fraccionamiento San Isidro	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$50,563	\$50,563	98.84	\$0	Metro Lineal	563,374	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$592.57 / Fisica: Otra Terminada. / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convierte)	Ramo	Dependencia que lo otorga administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron (Ciclo Recurso)	Monto				% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)	Avance Anual		% Avance Acumulado			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado
CHFD013040295320	Construcción De Techumbres A Base De Estructura Metálica En Varas Localidades. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1-101-SH-05-02-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	100.00	\$0	Vivienda	4,117	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio fiscal 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD013040294596	Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1-101-SE-15-02-46-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	\$2,947,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	563,374	1.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio fiscal 2013, pero al momento de la captura no se contaban con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0140103039134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$13,250,375	\$13,250,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policía	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0140103039166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0140103039201	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4-101-PP-05-07-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$299,515	\$299,515	\$299,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0140103039229	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3-101-PP-02-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policía	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0140103039256	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	563,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222888	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Buenos Aes.	108-SE-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Buenos Aes	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$146,288	\$146,288	32.81	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	100.00	Financiera: Otra Referendada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222892	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 19ª. Fuente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$361,385	\$361,385	48.46	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	90.00	Financiera: Otra Referendada / Física: Otra en proceso / Registro: Otra Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222893	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Módulo I, Alianza Campesina.	108-SE-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Módulo I, Alianza Campesina	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,226,465	\$1,226,465	\$1,226,465	89.21	\$0	Metro Cuadrado	146	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada. Aforo presupuestal de \$148,327.97 / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222895	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Pomarosa.	108-SE-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Pomarosa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	100.00	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222897	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Calvarium.	108-SE-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Calvarium	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,035,317	\$1,035,317	56.46	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	80.00	Financiera: Otra Referendada / Física: Otra en Proceso / Registro: Otra Referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222899	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura Y Calle Benito Juárez. Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chicasen).	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Colonia Miravalle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD0130300222900	Pavimentación De Concreto Hídrico. Colonia Burocrática.	108-SE-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD1213020167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-05-02-38-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	100.00	\$0	Metros Lineales	563,374	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD1213020167584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a. Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,412,556	\$1,412,556	84.98	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Otra Finiquitada. Aforo presupuestal de \$20,940.00 / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHFD1213020167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a. Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$781,617	\$781,617	73.50	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Aforo presupuestal \$281,782.91 / Física: Otra Terminada / Registro: Otra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Fracción XV. Los Recursos Públicos Entregados.

A) De los Programas

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 84		Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos (Programa Fondo Convierte)	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra (Institución Ejecutora)	Tipo de Proyecto	Estatus	Período para el cual se otorgan (Ciclo Recurso)	Monto				% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Beneficiarios (Población)	Avance Anual		% Avance Acumulado			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido								Devengado	Ejercido	Pagado
CHP1213020167621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finalizada - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHP1213020167639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$720,215	\$720,215	78.52	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Ahorro Presupuestal de \$196,972.97 / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finalizada - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP1213020167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 2a. Y 1a. Oriente, Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$897,505	\$897,505	99.83	\$0	Metros Cuadrados	563,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finalizado. Ahorro Presupuestal de \$1,558.00 / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Finalizada - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHF0013040285728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Faja De Atletismo Y Gimnasio Al Aire Libre (Primera Etapa).	24.1.-101-SE-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	563,374	1.00	12.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHF0013040285787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mercadería Chiapaneca).	24.2.-101-SE-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	563,374	100.00	12.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
CHF0013040285817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Artística)	24.2.-101-SE-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	563,374	100.00	12.00	Financiera: Obra Referendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Referendada. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	

F15 A. Última actualización: 30 de Junio de 2014, información generada por: Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Teléfono: 61 28195