

Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
															Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						% Avance
CHP14140200343319	Ampliación De Electrificación	2.2.1.-101-SG-01-02-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez; (Colonia CCI)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,660,971	\$1,660,971	\$1,660,971	91.34	\$0	Red Eléctrica	280	100.00	100.00	Financiera: En espera de Estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328352	Ampliación De Electrificación	2.2.1.-101-SG-01-02-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$812,431	\$812,431	\$812,431	50.00	\$0	Red Eléctrica	200	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343396	Introducción De La Red Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	El Jobo; (Villa De San José)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$2,332,148	\$2,332,148	\$2,332,148	50.00	\$0	Red Eléctrica	600	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343427	Introducción De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya, (Barrio 14 De Febrero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$243,918	\$243,918	\$243,918	50.00	\$0	Red Eléctrica	80	100.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343457	Ampliación De La Red Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$150,262	\$150,262	\$150,262	50.00	\$0	Red Eléctrica	25	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343486	Ampliación De Red Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$186,288	\$186,288	\$186,288	50.00	\$0	Red Eléctrica	38	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosano Poniente)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$607,620	\$607,620	\$607,620	50.00	\$0	Red Eléctrica	69	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343544	Introducción De Red Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$850,466	\$850,466	\$850,466	50.00	\$0	Red Eléctrica	260	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343572	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$230,057	\$230,057	\$230,057	50.00	\$0	Red Eléctrica	35	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación De Electrificación	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$208,524	\$208,524	\$208,524	50.00	\$0	Red Eléctrica	40	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365076	Introducción De Red Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I Madero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$122,518	\$122,518	\$122,518	50.00	\$0	Red eléctrica	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,822,728	\$1,822,728	\$1,822,728	\$1,822,728	\$911,364	\$911,364	\$911,364	50.00	\$0	Red Eléctrica	200	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365078	Introducción De Red Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$144,326	\$144,326	\$144,326	50.00	\$0	Red Eléctrica	30	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación De Electrificación	2.2.1.-101-01-02-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$557,670	\$557,670	\$557,670	50.00	\$0	Red Eléctrica	120	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$451,159	\$451,159	\$451,159	50.00	\$0	Red Eléctrica	58	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365101	Reubicación De Colector Sanitario	2.1.3.-101-01-01-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Drenaje	81	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365102	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-02-04-05-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Jardines Del Norte)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$549,935	\$549,935	\$549,935	\$549,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	72	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365104	Introducción A La Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-01-04-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$934,436	\$934,436	\$934,436	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	150	100.00	5.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365360	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr Gabriel Gutiérrez Zepeda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$1,214,534	\$1,214,534	\$1,214,534	50.00	\$0	Red Eléctrica	360	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
						Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Monto										Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
CHP14140300365364	Introducción Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$617,969	\$617,969	\$617,969	50.00	\$0	Red Eléctrica	63	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$454,568	\$454,568	\$454,568	50.00	\$0	Red Eléctrica	65	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365370	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-01-04-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condessa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$245,796	\$245,796	\$245,796	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	34	100.00	45.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (San Andrés, San Sabinito)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	24	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terrán)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$455,497	\$455,497	\$455,497	50.00	\$0	Red Eléctrica	52	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Las Granjas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,233,215	\$1,233,215	\$1,233,215	79.17	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr Gabriel Gutiérrez Zepeda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$1,408,302	\$1,408,302	\$1,408,302	50.00	\$0	Red Eléctrica	400	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$1,262,496	\$1,262,496	\$1,262,496	50.00	\$0	Red Eléctrica	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr Gabriel Gutiérrez Zepeda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$987,813	\$987,813	\$987,813	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	162	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr Gabriel Gutiérrez Zepeda)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Agua	110	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200342784	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-SD-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$292,993	\$292,993	\$292,993	\$292,993	50.00	\$0	Red de alcantarillado	21	100.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Tuxtla Gutiérrez, (Copoya)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$263,906	\$263,906	\$263,906	\$263,906	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	100.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200342936	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-SD-02-04-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Los Pájaros)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$129,904	\$129,904	\$129,904	\$129,904	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	30	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200342984	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-SD-02-04-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Linda Vista Shanká)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$685,198	\$685,198	\$685,198	96.04	\$0	Red de Alcantarillado	68	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$262,631	\$262,631	\$262,631	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	40	100.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200343688	Ampliación De Alcantarillado Pluvial	2.1.3.-101-SD-01-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Xamaipak)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Drenaje	88	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: obra terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200343242	Rehabilitación Del Colector Sanitario	2.1.3.-101-SD-02-04-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Misión)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$4,971,704	\$4,971,704	\$4,971,704	65.02	\$0	Red de Alcantarillado	5,100	100.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgará	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Monto										Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Población					
CHP13140300362484	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-02-04-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Eimar Seltzer)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	12	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300362494	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable	2.1.3.-101-02-04-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$322,090	\$322,090	\$322,090	88.47	\$0	Red de Alcantarillado	32	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300365105	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-02-04-05-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Democrática)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	65	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300365082	Construcción De Piso Firme	2.2.5.-101-01-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2013	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$1,769,449	\$1,769,449	\$1,769,449	50.00	\$0	Piso	441	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300365094	Construcción De Piso Firme	2.2.5.-101-01-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Poniente)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$900,307	\$900,307	\$900,307	50.00	\$0	Piso	224	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12140300365081	Construcción De Piso Firme	2.2.5.-101-01-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Oriente)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2012	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$578,274	\$578,274	\$578,274	50.00	\$0	Piso	144	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365095	Construcción De Piso Firme	2.2.5.-101-01-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$1,807,539	\$1,807,539	\$1,807,539	50.00	\$0	Piso	450	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$897,505	\$897,505	\$897,505	\$897,505	95.50	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$42,290.84 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$653,825	\$653,825	\$653,825	\$653,825	87.08	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$97,014.63 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$229,817	\$229,817	\$229,817	66.85	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300365377	Introducción Eléctrica	2.2.1.-101-01-02-01-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén Granjas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$332,593	\$332,593	\$332,593	\$332,593	95.50	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,045,030	\$1,045,030	\$1,045,030	\$1,045,030	99.86	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,374,901	\$2,374,901	\$2,374,901	86.45	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228833	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$732,417	\$732,417	\$732,417	94.98	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,156,361	\$1,156,361	\$1,156,361	99.58	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
															Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance						Reintegro
CHP13130400228848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,160	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	100.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228904	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$2,822,709	\$2,822,709	\$2,822,709	82.33	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	90.23	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228920	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,628,371	\$2,628,371	\$2,628,371	91.94	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$230,295.08 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,292,900	\$1,292,900	\$1,292,900	97.85	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$28,363.80 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,247,060	\$1,247,060	\$1,247,060	83.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$255,442.13 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,201,219	\$2,201,219	\$2,201,219	86.46	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228953	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,804,569	\$2,804,569	\$2,804,569	98.94	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$29,936.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300228180	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista	2.2.1.-101-SG-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP111304002262479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª Etapa)	2.2.3.-101-SC-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,077,041	\$1,077,041	\$1,077,041	89.52	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
															Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado		
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						% Avance
CHP13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$1,861,940	\$1,861,940	\$1,861,940	59.94	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez; (Barrio Juy Juy)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,623,052	\$1,623,052	\$1,623,052	77.25	\$0	Metro Cuadrado	1,595	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$773,881	\$773,881	\$773,881	86.56	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293716	Construcción De Drenaje Pluvial	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Plan De Ayala)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$1,862,013	\$1,862,013	\$1,862,013	88.31	\$0	Metro Lineal	7,959	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293739	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque	2.1.3.-101-SD-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	100.00	\$0	Metro Lineal	706	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario	2.1.3.-101-SD-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$115,841	\$115,841	\$115,841	10.26	\$0	Metro Lineal	192	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burocrática)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293775	Pavimentación De Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$2,749,943	\$2,749,943	\$2,749,943	57.78	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$809,624	\$809,624	\$809,624	91.32	\$0	Poste	852	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293800	Introducción De Energía Eléctrica	2.2.1.-101-SG-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$981,467	\$981,467	\$981,467	82.31	\$0	Poste	247	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión	2.2.1.-101-SG-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,142,705	\$1,142,705	\$1,142,705	85.74	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,009,901	\$5,009,901	\$5,009,901	92.23	\$0	Metro Cuadrado	2,803	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200349839	Rehabilitación De Red Sanitaria	2.1.3.-101-SD-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$353,871	\$353,871	\$353,871	50.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es BANOBRAS. Mezcla de Recursos Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con un monto de \$187765.43; Empréstitos FAIS 2012 (Rendimientos y Años Anteriores) con un monto de \$519,976.87. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
															Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance						Reintegro	Población
CHP1414010039080	Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento Norte Y Libramiento Sur	2.2.4.-101-SE-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	99.80	\$0	Luminaria	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto terminado. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329051	Remodelación Del Parque Potinsapak	2.2.1.-101-SE-09-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$373,119	\$373,119	\$373,119	50.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329072	Remodelación Del Parque Elmar Seltzer	2.2.1.-101-SE-09-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	100.00	\$0	Plaza	694	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329088	Remodelación Del Parque El Carmen	2.2.1.-101-SE-09-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$245,469	\$245,469	\$245,469	50.00	\$0	Plaza	789	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329117	Remodelación Del Parque Alianza Popular Laborante	2.2.1.-101-SE-09-02-04-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$219,659	\$219,659	\$219,659	50.00	\$0	Plaza	960	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329224	Consrucción Del Parque Chiapas Solidario	2.2.1.-101-SE-09-01-04-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$709,678	\$709,678	\$709,678	50.00	\$0	Plaza	4,130	100.00	65.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329241	Remodelación Del Parque Buena Vista	2.2.1.-101-SE-09-02-04-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$122,556	\$122,556	\$122,556	50.00	\$0	Plaza	338	100.00	60.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200329256	Remodelación Del Parque El Ciprés	2.2.1.-101-SE-09-02-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,648	\$210,648	\$210,648	\$210,648	\$105,324	\$105,324	\$105,324	50.00	\$0	Plaza	410	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336482	Remodelación Del Parque La Esperanza	2.2.1.-101-SE-09-02-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$177,357	\$177,357	\$177,357	50.00	\$0	Plaza	848	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336503	Remodelación Del Parque El Jobo	2.2.1.-101-SE-09-02-04-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$260,060	\$260,060	\$260,060	50.00	\$0	Plaza	1,754	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336521	Remodelación Del Parque Loma Bonita Terán	2.2.1.-101-SE-09-02-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$109,428	\$109,428	\$109,428	50.00	\$0	Plaza	435	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336543	Remodelación Del Parque Montecristo Terán	2.2.1.-101-SE-09-02-04-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$170,172	\$170,172	\$170,172	50.00	\$0	Plaza	320	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336570	Remodelación Del Parque Atenas I	2.2.1.-101-SE-09-02-04-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$142,343	100.00	\$0	Plaza	1,453	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336582	Remodelación Del Parque El Rosario	2.2.1.-101-SE-09-02-04-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	100.00	\$0	Plaza	5,424	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336590	Remodelación Del Parque Los Tamarindos	2.2.1.-101-SE-09-02-04-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$199,324	100.00	\$0	Plaza	2,055	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336596	Remodelación Del Parque Canteras	2.2.1.-101-SE-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,461	\$173,461	\$173,461	\$173,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	849	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336608	Remodelación Del Parque Ladera De La Loma	2.2.1.-101-SE-09-02-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$258,280	\$258,280	\$258,280	\$258,280	\$129,140	\$129,140	\$129,140	50.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336620	Remodelación Del Parque Unidad Deportiva Patria Nueva	2.2.1.-101-SE-09-02-04-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	14,742	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336630	Construcción Del Parque Rivera Guadalupe	2.2.1.-101-SE-09-01-04-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,040	\$229,040	\$229,040	\$229,040	\$114,520	\$114,520	\$114,520	50.00	\$0	Plaza	680	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336639	Remodelación Del Parque Romeo Rincón	2.2.1.-101-SE-09-02-04-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,316	\$420,316	\$420,316	\$420,316	\$210,158	\$210,158	\$210,158	50.00	\$0	Plaza	1,672	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200336649	Construcción Del Parque San Cayetano	2.2.1.-101-SE-09-01-04-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$152,202	\$152,202	\$152,202	50.00	\$0	Plaza	1,020	100.00	5.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368023	Remodelación Del Parque San Fernando	2.2.1.-101-SE-09-02-04-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Fernando)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$113,333	\$113,333	\$113,333	50.00	\$0	Plaza	618	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368025	Remodelación Del Parque Patricia	2.2.1.-101-SE-09-02-04-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Francisco I Madero)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$134,931	\$134,931	\$134,931	50.00	\$0	Plaza	5,899	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368028	Remodelación Del Parque Adonahí	2.2.1.-101-SE-09-02-04-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Adonahí)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$549,335	\$549,335	\$549,335	50.00	\$0	Plaza	1,540	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368035	Remodelación Del Parque San Pedro Progresivo	2.2.1.-101-SE-09-02-04-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Pedro Progresivo)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$328,977	\$164,488	\$164,488	\$164,488	50.00	\$0	Plaza	1,453	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Monto										Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Población					
CHP14140300368038	Remodelación Del Parque Jardines De Tuxtla	2.2.1.-101-SE-09-02-04-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Jardines De Tuxtla)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,200	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397260	Remodelación Del Parque Los Laureles	2.2.1.-101-SE-09-02-04-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento Los Laureles)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$1,212,992	\$606,496	\$606,496	\$606,496	50.00	\$0	Plaza	989	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300400188	Remodelación Del Parque Misol Há	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Misol Há)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$104,705	\$104,705	\$104,705	50.00	\$0	Plaza	160	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397300	Remodelación Del Parque Capulines II	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines II)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$102,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	786	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397343	Remodelación Del Parque Capulines III	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Capulines III)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$85,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	800	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300397385	Remodelación Del Parque Xamaipak Popular	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2013	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$285,689	\$142,844	\$142,844	\$142,844	50.00	\$0	Plaza	2,010	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397416	Remodelación Del Parque Altos Del Norte	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$998,995	\$499,497	\$499,497	\$499,497	50.00	\$0	Plaza	245	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397441	Remodelación Del Parque Diana Laura	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$212,950	\$106,475	\$106,475	\$106,475	50.00	\$0	Plaza	700	0.00	55.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397495	Remodelación Del Parque San José Chapultepec 2ª Sección	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento San José Chapultepec 2ª Sección)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$151,657	\$75,828	\$75,828	\$75,828	50.00	\$0	Plaza	500	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300397552	Remodelación Del Parque Las Águilas	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Águilas)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$431,965	\$431,965	\$431,965	50.00	\$0	Plaza	5,478	0.00	5.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300401392	Construcción De Cancha Deportiva	2.4.1.-101-07SE-05-01-04-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$1,032,480	\$1,032,480	\$1,032,480	50.00	\$0	Cancha Deportiva	4,130	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2014 y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL. / Física: Obra en proceso. / Registro: La mezcla de recursos corresponde a: FAFM 2014 (\$1,313,626.04); Proyectos de Desarrollo Regional 2014 (\$751,334.31). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP131403003978126	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$452,067	\$452,067	\$452,067	50.00	\$0	Plaza	4,130	0.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM Rendimientos 2013 y FAFM Rendimientos 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: El monto correspondiente a FAFM 2013 Rendimientos es \$554,134.50; El monto correspondiente a FAFM 2014 Rendimientos es \$350,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100308981	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal	2.1.6.-101-SE-12-00-04-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Salud	En Ejecución	2014	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	100.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto terminado. / Física: En proceso de entrega. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140300368048	Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez	3.8.2.-101-SU-04-01-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$1,931,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,508,599	\$1,508,599	\$1,508,599	78.59	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130400264988	Equipamiento De La Escuela De Artes Y Oficios	2.7.1.-101-SJ-03-05-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (La Misión)	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$281,852	\$281,852	\$281,852	94.68	\$0	Mobiliario	500	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$15,829.98. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200166485	Programa De Bacheo En Diferentes Puntos De La Ciudad (2ª Etapa)	2.2.1.-101-SE-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,799,999	\$2,799,999	\$2,799,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
									Políticas o Lineamientos	Ramo					Monto							Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado		
															Programa	Fondo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
CHP14140300393899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col Albania Alta	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$3,148,011	\$3,148,011	\$3,148,011	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,495	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col Albania Alta	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$3,148,011	\$3,148,011	\$3,148,011	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,495	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Col CCI	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$5,386,415	\$5,386,415	\$5,386,415	50.00	\$0	Metro Cuadrado	357	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Fracc Santos	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$2,577,870	\$2,577,870	\$2,577,870	50.00	\$0	Metro Cuadrado	340	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393938	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$2,205,709	\$2,205,709	\$2,205,709	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365392	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-00-00-00-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Granjas Oriente (Kilometro 4)	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$3,045,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos HABITAT y FISM. Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: El monto aprobado de Habitat es \$1,827,337.00 y de FISM \$1,218,225.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378227	Introducción De Alumbrado Público	2.2.4.-101-07SE-01-00-04-096	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Granjas Oriente)	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,010,527	\$608,577	\$608,577	\$608,577	\$505,263	\$505,263	\$505,263	83.02	\$0	Luminaria	300	0.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos HABITAT y FAFM. Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Mezcla de recursos corresponde a: HABITAT \$565,240.00 aprobado; FAFM \$4,337.00 aprobado. Monto Ejercido de HABITAT \$461,926.50; Monto Ejercido de FAFM \$43,337.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$13,250,375	\$13,250,375	\$13,250,375	\$9,294,554	\$9,294,554	\$9,294,554	70.15	\$0	Policia	553,374	100.00	89.83	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$2,305,000	\$2,305,000	\$2,305,000	49.89	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309201	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública	1.7.4.-101-PP-05-07-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$299,515	\$299,515	\$299,515	\$299,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309229	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1.7.3.-101-PP-02-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,007	\$1,444,007	\$1,444,007	100.00	\$0	Policia	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309256	Red Nacional De Telecomunicación	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$898,247	\$898,247	\$898,247	25.76	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336679	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$533,897	\$533,897	\$533,897	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	45.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$977,874	\$977,874	\$977,874	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	27.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgarán	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa							Fondo	Convenio	Monto								Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado
																		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance					
CHP14140200337779	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$312,110	\$312,110	\$312,110	50.00	\$0	Metro Cuadrado	694	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337811	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$1,251,423	\$1,251,423	\$1,251,423	59.79	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337841	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$1,149,243	\$1,149,243	\$1,149,243	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,270	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200338111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$478,399	\$478,399	\$478,399	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,526	100.00	75.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337905	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$717,424	\$717,424	\$717,424	50.00	\$0	Metro Cuadrado	245	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$720,058	\$720,058	\$720,058	50.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	27.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200337961	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,277,472	\$2,277,472	\$2,277,472	97.36	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140200338002	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$388,320	\$388,320	\$388,320	50.00	\$0	Metro Cuadrado	420	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		



Total: 160

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Población o sector objetivo a beneficiar	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos		Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
									Programa	Fondo						Monto								Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado
																Convenio	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
CHP14140200338040	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$2,208,463	\$2,208,463	\$2,208,463	50.00	\$0	Metro Cuadrado	2,282	100.00	21.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316245	Remodelación Teatro Emilio Rabasa	-	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$7,984,000	\$3,992,000	\$3,992,000	\$3,992,000	50.00	\$0	Obra	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP131340200349320	Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alaminos Guerrero	2.2.1.-101-SE-16-02-46-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo)	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	60.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Pista De Allelismo Y Gimnasio Al Aire Libre (Primera Etapa)	2.4.1.-101-SE-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	100.00	Financiera: Obra Fijada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa	2.4.2.-101-SE-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca)		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	100.00	\$0	Obra	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fijada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Fijada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa	2.4.2.-101-SE-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	100.00	\$0	Obra	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fijada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Fijada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco)		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$1,851,698	\$1,851,698	\$1,851,698	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	90.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2012 (Ahorros Presupuestales). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De PVC De 25 Cms (10), Y 20 Descargas Domiciliarias	DT-008-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col Miravalle)	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$751,573	\$751,573	\$751,573	79.88	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Fijado con Ahorro Presupuestal de \$189,319.31 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fijada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De PVC Serie-25 De 20cm De Diámetro, Con Una Longitud De 134 ML Y Descargas Domiciliarias	DT-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Col Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$360,284	\$484,770	\$484,770	\$484,770	\$484,770	\$484,770	\$484,770	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ampliación del Monto Autorizado por \$ 124,486.40. Obra Fijada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fijada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 ML Con Tubería De Pvc, Y Descargas Domiciliarias	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col Albania Baja	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$500,703	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Fijada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Fijada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

F15 A. Última actualización: 04 de Noviembre del 2014, información generada por: Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Teléfono: Tel. 6128195.