

Total: 87

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	25	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100468739	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado).	2.1.3.-101-02-04-05-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,406,240	\$4,406,239	\$4,406,239	\$4,406,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	90	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100490137	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Altos De Norte. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte).	2.1.3.-101-01-01-02-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$66,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100490222	Trabajos Complementarios De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Linda Vista Shanká. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.1.3.-101-01-01-02-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$323,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	57	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342784	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$585,987	100.00	\$0	Red de alcantarillado	21	0.00	1.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$449,387	\$449,387	\$449,387	85.14	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$466,679	\$466,679	\$466,679	88.85	\$0	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343242	Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	5,100	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343273	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Albania Baja).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$274,810	\$274,810	\$274,810	\$274,810	\$258,836	\$258,836	\$258,836	94.19	\$0	Red de Alcantarillado	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$15,974.36 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328352	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	100.00	\$0	Red Eléctrica	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343396	Introducción De La Red Eléctrica. El Jobo; (Villa De San José).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	100.00	\$0	Red Eléctrica	600	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343427	Introducción De Energía Eléctrica. Copoya, (Barrio 14 De Febrero).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$431,626	\$431,626	\$431,626	88.48	\$0	Red Eléctrica	80	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343457	Ampliación De La Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$245,930	\$245,930	\$245,930	81.83	\$0	Red Eléctrica	25	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343486	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$305,988	\$305,988	\$305,988	82.13	\$0	Red Eléctrica	38	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$607,620	\$607,620	\$607,620	50.00	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140200343544	Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,698,604	\$1,698,604	\$1,698,604	99.86	\$0	Red Eléctrica	260	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$389,143	\$389,143	\$389,143	93.31	\$0	Red Eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365076	Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero).	2.2.1.-101-01-02-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	100.00	\$0	Red eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365078	Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.2.1.-101-01-02-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$212,596	\$212,596	\$212,596	73.65	\$0	Red Eléctrica	30	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna).	2.2.1.-101-01-02-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$978,330	\$978,330	\$978,330	87.72	\$0	Red Eléctrica	120	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300365081	Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Oriente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2012	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	100.00	\$0	Piso	144	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365082	Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2013	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,243,675	\$3,243,675	\$3,243,675	91.66	\$0	Piso	441	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365095	Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2012	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	100.00	\$0	Piso	450	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-01-02-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$793,352	\$793,352	\$793,352	87.92	\$0	Red Eléctrica	58	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365101	Reubicación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta).	2.1.3.-101-01-01-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$654,648	\$654,648	\$654,648	50.00	\$0	Drenaje	81	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365104	Introducción A La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.1.3.-101-01-04-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,857,223	\$1,857,223	\$1,857,223	99.38	\$0	Red de Alcantarillado	150	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365360	Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	100.00	\$0	Red Eléctrica	360	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral).	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$1,595,623	\$1,595,623	\$1,595,623	70.17	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365364	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala).	2.2.1.-101-01-02-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,202,991	\$1,202,991	\$1,202,991	97.33	\$0	Red Eléctrica	63	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365370	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condessa).	2.1.3.-101-01-04-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	34	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365377	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén Granjas).	2.2.1.-101-01-02-01-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,577,704	\$1,272,189	\$1,272,189	\$1,272,189	80.64	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$1,408,302	\$1,408,302	\$1,408,302	50.00	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual		% Avance Acumulado
								Programa Fondo Convenio		Institución Ejecutora														Ciclo Recurso			
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,994	\$2,524,994	\$2,524,994	\$1,262,496	\$1,262,496	\$1,262,496	50.00	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$987,813	\$987,813	\$987,813	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411085	Línea De Conducción De Agua Potable. El Jobo (San Vicente).	2.1.2.-101-01-09-01-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	100.00	\$0	Red de Agua	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411099	Ampliación De La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores).	2.1.3.-101-01-04-02-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$243,995	\$243,995	\$243,995	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	62	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la cantidad de \$229,337.50 y se pago en este Primer Trimestre \$114,677.81 y de FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de \$258,653.18 y se pago en este Primer Trimestre la Cantidad \$129,317.53. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412050	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-00-00-00-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$955,995	\$955,995	\$955,995	50.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$1,690,040	\$1,690,040	\$1,690,040	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,754	0.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$1,398,720	\$1,398,720	\$1,398,720	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	95.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,735,798	\$2,735,798	\$2,735,798	99.58	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$11,493.22 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,467,736	\$2,467,736	\$2,467,736	96.93	\$0	Metros Cuadrados	3,926	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$78,256.50 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$2,635,921	\$2,635,921	\$2,635,921	84.85	\$0	Metros Cuadrados	1,889	0.00	100.00	Financiera: En espera de Estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,244	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293800	Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba).	2.2.1.-101-SG-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,427	\$1,192,427	\$1,192,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489409	Obras Complementarias Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2014	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$1,560,329	\$1,560,329	\$1,560,329	76.72	\$0	Lote	553,374	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014(Economías) y FAFM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489442	Remodelación Del Parque Del Fraccionamiento Las Arboledas. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Arboledas).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$3,018,863	\$1,509,431	\$1,509,431	\$1,509,431	50.00	\$0	Lote	553,374	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489501	Remodelación Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																								Población			
								Programa Fondo Convenio	Institución Ejecutora		Ciclo Recurso																
CHP15150100489548	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489572	Remodelación Del Parque Santa Elena. Tuxtla Gutiérrez (24° Poniente Y Periférico Sur, Colonia Santa Elena).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$751,306	\$375,653	\$375,653	\$375,653	50.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489600	Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente)	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del Dif Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16° Poniente Norte No.1651, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489644	Subestación Eléctrica De La Casa De La Cultura ¿Luis Alaminos Guerrero¿. Tuxtla Gutiérrez (2° Avenida Norte Poniente, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$501,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489668	Acondicionamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Poniente No.554, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489928	Motocicleta Para La Atención Del Primer Contacto. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200336655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala.	2.2.1.-101-SE-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	50.00	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365105	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-04-05-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$377,886	\$377,886	\$377,886	74.99	\$0	Red de Alcantarillado	65	0.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,529,217	\$1,529,217	\$1,529,217	79.67	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300378126	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario).	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$904,134	\$621,521	\$621,521	\$621,521	68.74	\$0	Metros Cuadrados	4,130	0.00	99.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM Rendimientos 2013 y FAFM Rendimientos 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: El Monto correspondiente a FAFM 2013 Rendimientos es \$554,134.50; El Monto correspondiente a FAFM 2014 Rendimientos es \$350,000.00. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140040412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	10.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM Economías 2013 y Contingencias Económicas 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. El Monto correspondiente a FAFM 2013 (Economías) es \$3,000,000.00; El Monto correspondiente a Contingencias Económicas 2014 es \$6,986,000.00 - Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM Economías 2013 con un monto de \$6,986,000.00 y Contingencias Económicas 2014 con un monto de \$3,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado
																									Programa Fondo Convenio		
CHP14140400412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	50.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías) con un monto de \$2,994,000.00 y Contingencias Económicas 2014 con un monto de \$1,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400238862	Adquisición De Vehículos Para Protección Civil. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-IRRD-02-03-04-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,673,904	\$5,673,904	\$5,673,904	99.66	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$19,452.45 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finitiquada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,260,584	\$6,260,584	\$6,260,584	99.44	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	99.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,267,938	\$6,267,938	\$6,267,938	99.55	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. .	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,445,190	\$10,445,190	\$10,445,190	96.96	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	99.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$5,155,740	\$3,927,174	\$3,927,174	\$3,927,174	76.17	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$3,543,504	\$3,543,504	\$3,543,504	80.33	\$0	Metros Cuadrados	6,792	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$4,972,204	\$4,972,204	\$4,972,204	96.08	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$6,660,750	\$6,660,750	\$6,660,750	94.57	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415726	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$3,026,574	\$2,898,918	\$2,898,918	\$2,898,918	95.78	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$9,249,332	\$9,249,332	\$9,249,332	70.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$17,370,360	\$17,370,360	\$17,370,360	50.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	\$8,725,000	63.57	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,135,649	\$1,135,649	\$1,135,649	85.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$22,994,246	\$22,994,246	\$22,994,246	89.47	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$10,627,790	\$10,627,790	\$10,627,790	70.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415865	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$13,440,354	\$13,440,354	\$13,440,354	70.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$11,264,770	\$11,264,770	\$11,264,770	70.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 87

Información General del Proyecto								Avance Financiero													Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Políticas o Lineamientos	Ramo	Dependencia que lo otorga o administra	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo para el cual se otorgaron	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Beneficiarios	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	23.50	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	30.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$4,993,000	\$4,993,000	\$4,993,000	71.47	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal y Profesor Efraín Fernández Castillejos. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$1,997,000	\$1,997,000	\$1,997,000	66.70	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,775,237	\$12,775,237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Policía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,715,277	\$4,715,277	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490516	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,815,438	\$5,815,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Elemento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$270,434	\$270,434	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida es Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$14,679,517	\$14,679,517	\$14,679,517	\$14,679,517	\$14,679,517	\$14,679,517	100.00	\$0	Policia	553,374	0.00	100.00	Financiera: Ampliación del Monto Autorizado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Ampliación del Monto Autorizado. Mezcla de Recurso SUBSEMUN 2014 (\$14,672,240.91) y SUBSEMUN 2014 (Rendimientos) con un monto de \$7,276.23. La unidad de medida de este proyecto es Policía. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

| F15 A. Última actualización: 29 de Abril de 2015, información generada por: C. Carlos Alberto Ramos Gómez, Director de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal | Telefono: 6128195.